



Resp. client:  
N° commande:  
N° client:   
Pers. cont.:  
Tél.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: 

ProKo.: LS01  
N° rapport:   
N° rapp. prov.:  
Date: 10/03/2024



Client / Mandant :



Département: ELE

**RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT**  
**(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie**  
(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

**IDENTIFICATION**

Organ. de contrôle: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-visiteur:   
Propriét. / exploit./gestionn.: Nom:  Adresse:   
Installat. / respons. travaux: Nom:  Adresse:  T.V.A.:   
Adresse installation: Appartement 19- 10ieme étage RUE DU MERLO 8C Cabine HT - privée: NON  
UCCLE 1180  
Type installation: unité d'habitation Appareil/Install. ID:  
EAN nr.: Non connu Gestionn. Rés.: Sibelgas Compteur: 20346000 Compteur nuit :

**CONTROLE**

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à tres basse tension.  
Type: visite de contrôle (chap. 6.5)

Date installation: ☐ avant 01/10/1981 ☒ entre 01/10/1981 et 01/06/2020 ☐ entre 01/06/2020 et 01/06/2023 ☐ dès 01/06/2023

Dérogations: partie 8 du livre 1: appliqué et point 1 du sous-section 6.5.8.1: appliqué

Date: 10/03/2024 Contrôle suivant dans 300 mois, ou avant le 31/03/2049

Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.  
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

**INSTALLATION**

Présence tension: présente Raccordement: réseau souterrain Fourreau: Plaque d'isolat.:  
Tension nominal: 3 x 220V Protection max.: 40A Protection princip.: aut. 4p Interr. princip.: interr. diff. général  
32A  
Liaison comptage-coffre de repart.: type câble: Vob nombre conduct.: 3 section: 6 mm<sup>2</sup>  
Câble de raccordement au réseau: type câble: nombre conduct.: section: mm<sup>2</sup>  
Prise de terre genre: commune accessibilité: en ordre - sectionn.de terre commune est accessible  
Électrode de terre: type: barres section: 16 mm<sup>2</sup>  
Interrupteur Diff.: général: 4p 40A/300mA supplémentaire: 4p 40A/30mA  
Schéma unifilaire et plan de position: voir annexe références:  
Exécutée conform. aux schémas et plan: en ordre État du matériel fixe ou - à pose fixe: en ordre  
Installations spéciaux: ☐ photovoltaïque ☐ piscine ☐ sauna ☐ aliment. véhic. électrique ☐ -  
Ne sont pas encore ☐ cuisine ☐ salle de bains ☐ chauffage central ☐ compteur de gaz ☐ compteur d'eau  
placés: ☐ luminaires ☐ principale - ☐ supplémentaire liaison équipotentielle  
Nombre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux, incl. réserve: 10

7x D2p 16A 1 xD3p 20A 2 x D2p 20A

**RESULTATS**

Résist. d'isolem. général: 23 MOhm Résistance de dispersion: 20 Ohm  
Bouton d'essai diff.: en ordre Boucle de défaut: en ordre Continuité PE et liaison équipotentiel: en ordre  
Protection contre les chocs électriques: contact direct: en ordre contact indirect: en ordre  
Protection contre la surintensité: en ordre Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe: en ordre

**CONSTATATIONS** - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées


N Néant

I Néant

### **CONCLUSION**


- L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.  
Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus**.  
Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,



### **CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES**

Lisez les prescriptions réglementaires par ce lien: [https://www.ocb.be/documenten/2020/Information\\_prescriptions\\_reglementaires.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf)



ETAGE 10 - APPARTEMENT 19

